

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
Τ.Υ.

Πέραμα 19/ 5 / 2011
Αρ. πρωτ. ΔΥ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΘΕΜΑ : ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :
« ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΗΣ 3^{ου} ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ »

Σας υποβάλλουμε το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου :
« ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΗΣ 3^{ου} ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ »
και παρακαλούμε για την έγκρισή του

Ο Επιβλέπων του Έργου



Παναγιώτης Σκουτέρης

Ο Διευθυντής της Τ.Υ.



Μανώλης Χατζηγιωαννίδης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΗΣ 3^{ΟΥ} ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ»

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Των εργασιών που έγιναν από την Ε.Δ.Ε. :κ. Αθανασίου Ιωάννα σήμερα την 19/5/2011
Οι παρακάτω που υπογράφουμε

- 1) Κουτζής Δημήτριος Πολιτικός Μηχ/κός Υπάλληλος του Δήμου Κερατσινίου
- 2) Υποθέσιμος Κων/νος Πολιτικός Μηχ/κός ΤΕ. Υπάλληλος του Δήμου Περάματος
- 3) Μαντούβαλος Εμμανουήλ Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Περάματος

και που αποτελούμε την επιτροπή παραλαβής του έργου που αναφέρεται στην επικεφαλίδα, με βάση την απόφασης της Διεύθυνσης Διοίκησης , Τμήμα Προσωπικού, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με αριθμ. Πρωτ. 568/16-2-2010 πήγαμε στο έργο με την εργολάβο και τον επιβλέποντα μηχανικό Παναγιώτη Σκουτέρη και παραλάβαμε τις εκτελεσθείσες εργασίες όπως γράφονται παρακάτω:

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ		
	ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ	
		ΑΡΙΘΜΗΤ.	ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
Αποξήλωση παλαιάς μόνωσης	551,71	551,71	Πεντακόσια πενήντα ένα και εβδομήντα ένα μ2
Στήριξη μεμβράνης στα άκρα μέσω ειδικής μεταλλικής λάμας από αλουμίνιο	164,20	164,20	Εκατόν εξήντα τέσσερα και είκοσι μ.μ.
Επάλειψη δια στεγανωτικού υλικού με βάση τις ρητίνες	621,48	621,48	Εξακόσια είκοσι ένα και σαράντα οκτώ μ2
Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο 4kg/cm2	621,48	621,48	Εξακόσια είκοσι ένα και σαράντα οκτώ μ2



ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ		
	ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ	
		ΑΡΙΘΜΗΤ.	ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
Επάλειψη της επιφανείας με ασφαλτικό βερνίκι	621,48	621,48	Εξακόσια εικοσι ένα και σαράντα οκτώ μ2
Επάλειψη της επιφάνειας με ασφαλτόκολλα	621,48	621,48	Εξακόσια εικοσι ένα και σαράντα οκτώ μ2
Επιστρώσεις με θερμομονωτική μεμβράνη	621,48	621,48	Εξακόσια εικοσι ένα και σαράντα οκτώ μ2
Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα , φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα	59,58	59,58	Πενήντα εννέα και πενήντα οκτώ τόνοι
Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί χειροκίνητων μεταφορικών μέσων	59,58	59,58	Πενήντα εννέα και πενήντα οκτώ τόνοι
Μεταφορά υλικών με μονότροχο	357,48	357,48	Τριακόσια πενήντα επτά και σαράντα οκτώ τονοδεκάμετρα
Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής πρόσβασης	1787,40	1787,40	Χιλια επτακόσια ογδόντα επτά και σαράντα τονοχιλιόμετρα
Πλήρωση οριζοντίων και κατακόρυφων αρμών διαστολής με ελαστομερές πολυουρεθανικό υλικό	10,00	10,00	Δέκα μ.μ.
Πλήρωση δευτερευόντων αρμών διαστολής με ελαστομερές ακρυλικό υλικό	10,00	10,00	Δέκα μ.μ.
Εξαεριστικά μόνωσης δώματος από πλαστικό σωλήνα PVC Φ100 6atm	9,00	9,00	Εννέα μ.μ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- 1) Το παραλαμβανόμενο έργο έγινε βάσει της με αριθμό 46/2005 μελέτης της Τ.Υ.Δήμου προϋπολογισμού δαπάνης 55.000 € με το ΦΠΑ.
- 2) Τα πρακτικά δημοπρασίας εγκρίθηκαν με την 68/2009 απόφαση της Δημοκρατικής Επιτροπής .
- 3) Εργολάβος ανακηρύχθηκε η κ. Αθανασίου Ιωάννα με έκπτωση 53 % επί των τιμών του τιμολογίου.
- 4) Μεταξύ του Δημάρχου Γιάννη Γλύκα και εργολάβου υπογράφηκε το με αριθμό 8671 / 9-7-2009 συμφωνητικό για το ποσό των 22.508 € χωρίς το ΦΠΑ
- 5) Η εγκατάσταση του εργολάβου έγινε την 9-7-2009
- 6) Η συμβατική προθεσμία εκτελέσεως έργου ήταν έξη (6) μήνες, όπως το άρθρο 7 της Ε.Σ.Υ. ορίζει.
- 7) Το έργο περατώθηκε την 29/9/2009 όπως προκύπτει από την με ημερομηνία 29/9/2009 βεβαίωση περαίωσης. Επομένως η περαίωση είναι εμπρόθεσμη .
- 8) Για το έργο αυτό έχει συνταχθεί 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός πίνακας που εγκρίθηκε με την 430/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου .
- 9) Η τελική δαπάνη του έργου ανήλθε στο ποσό των 20.564,40 € συν ΦΠΑ 3.955,70 € συνολικά 24.520,10€
- 10) Το έργο χρηματοδοτήθηκε από πιστώσεις του Δήμου Περάματος .
- 12) Με την εργολαβία αυτή εκτελέστηκαν οι εξής εργασίες:
 - A) Καθαρισμός της επιφάνειας του δώματος από την παλαιά μόνωση .
 - B) Κατασκευή νέας Υγρομόνωσης και Θερμομόνωσης , στο 3^ο Δημοτικό Σχολείο Περάματος.
- 13) Η επιτροπή παραλαβής αφού έκανε κατά το δυνατό έλεγχο στις ποσότητες των εργασιών όπως αυτές αναγράφονται στα πρωτόκολλα αφανών εργασιών τα λοιπά επιμετρητικά στοιχεία και την τελική επιμέτρηση του επιβλέποντος μηχανικού που συντάχθηκε την 14/9/2009 και είναι θεωρημένη από τον προϊστάμενο της Τ.Υ. του Δήμου, παραλαμβάνει το έργο και ειδή και ποσότητα εργασιών όπως αναγράφονται στον ανωτέρω πίνακα και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3669/2008 και ειδικότερα του άρθρου 73 & 75 αυτού.
- 14) Ποιοτικώς το έργο εκτελέστηκε σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης και τους κανόνες της τέχνης, δι' ο η επιτροπή το παραλαμβάνει και ποιοτικώς.

