

Γιά: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: "Έργα διαμορφώσεων κόμβων, κατασκευής κλιμάκων και τοιχίων και διαστρώσεων οδών (Αγ. Πάντων- Ταξιαρχών, Αγ. Τριάδας, Δραγούμη, Αρεοπόλεως κ.λ.π.)".

Πέραμα, σήμερα στις 20/1/2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 5:30 μμ στο Κατάστημα του Δήμου Περάματος μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε στις 14/1/2010 συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο με παρόντα μέλη αυτού τους κ.κ.: 1) ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΟΦΙΑ 2) ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3) ΒΑΜΒΟΥΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 4) ΒΑΣΣΑΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 5) ΒΕΡΥΚΟΚΙΔΟΥ - ΚΑΖΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 6) ΒΟΪΔΟΝΙΚΟΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 7) ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 8) ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 9) ΓΛΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 10) ΖΥΜΑΡΗ ΑΘΗΝΑ 11) ΖΩΡΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 12) ΚΑΚΑΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 13) ΛΑΓΟΥΔΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 14) ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 15) ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 16) ΜΠΕΣΙΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 17) ΜΠΡΙΛΛΑΚΗ ΑΝΝΑ 18) ΠΑΝΤΕΛΕΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 19) ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20) ΠΑΤΣΙΛΙΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 21) ΣΚΟΥΛΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 22) ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 23) ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΤΡΥΦΩΝ (Απεχ) 24) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 25) ΨΑΡΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

και τους Συμβούλους: 1) ΓΙΑΚΟΥΜΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 2) ΚΑΡΔΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ που δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα.

Προσλήθηκε & παρευρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Ζαυλιανός Παυελής.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία διότι από τους 27 Συμβούλους παραβρίσκονται 25, το Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση του θέματος που περιλαμβάνεται στο διατακτικό της αποφάσεως αυτής καθώς και την ημερήσια διάταξη η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα.

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το πιο πάνω θέμα διαβάσει στο σώμα α) την απο 15/10/2010 εισήγηση του Δ/ντη της Τ.Υ. κ. Χατζηιωαννίδη Μ. με θέμα: "Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: Έργα διαμορφώσεων κόμβων, κατασκευής κλιμάκων και τοιχίων και διαστρώσεων οδών (Αγ. Πάντων- Ταξιαρχών, Αγ. Τριάδος, Δραγούμη, Αρεοπόλεως κ.λ.π.)", η οποία έχει ως εξής:

"Σας υποβάλλουμε,

Τη με αρ. πρωτ. 10143/06-10-2010 αίτηση της αναδοχού Εταιρείας Α-Θ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. με την οποία ζητά να του χορηγηθεί επιπλέον παράταση περαίωσης του πιο πάνω έργου μέχρι την 30η Ιανουαρίου 2011 και εξηγεί τους λόγους.

Η υπηρεσία μας συνηγορεί να του δοθεί η πιο πάνω παράταση.

Παρακαλούμε για την έγκριση τους", και

β) Την με αρ. πρωτ. 10143/06-10-2010 αίτηση παράτασης της εταιρείας Α- Θ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. μέχρι την 30-01-2011, τα οποία σας επισυνάπτουμε.

Το σώμα

αφού άκουσε τα πιο πάνω και μετά απο διαλογική συζήτηση.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη παράταση προθεσμίας του έργου: "Έργα διαμορφώσεων κόμβων, κατασκευής κλιμάκων και τοιχίων και διαστρώσεων οδών (Αγ. Πάντων- Ταξιαρχών, Αγ.

Τριάδας, Δραγούμη, Αρεοπόλεως κ.λ.π.) μέχρι την 30-01-2011, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται πιο πάνω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΒΕΡΥΚΟΚΙΔΟΥ - ΚΑΖΑΚΟΥ ΣΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1) ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΟΦΙΑ 2) ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3) ΒΑΜΒΟΥΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 4) ΒΑΣΣΑΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 5) ΒΟΪΔΟΝΙΚΟΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 6) ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 7) ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 8) ΓΛΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 9) ΖΥΜΑΡΗ ΑΘΗΝΑ 10) ΖΩΡΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 11) ΚΑΚΑΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 12) ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 13) ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 14) ΜΠΕΣΙΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 15) ΜΠΡΙΛΛΑΚΗ ΑΝΝΑ 16) ΠΑΝΤΕΛΕΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 17) ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18) ΠΑΤΣΙΛΙΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 19) ΣΚΟΥΛΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 20) ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 21) ΨΑΡΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΠΕΡΑΜΑ 20/1/2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ