

Αριθ. Πρωτ. 1074/25-1-2011
 Αριθ. απόφ. 9

Γιά: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: "Κατασκευή έργων αποχέτευσης - ύδρευσης και συναφών εργασιών στη περιοχή του Άνω Περάματος - 3η φάση".

Πέραμα, σήμερα στις 20/1/2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 5:30 μμ στο Κατάστημα του Δήμου Περάματος μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε στις 14/1/2010 συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο με παρόντα μέλη αυτού τους κ.κ.: 1) ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΟΦΙΑ 2) ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3) ΒΑΜΒΟΥΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 4) ΒΑΣΣΑΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 5) ΒΕΡΥΚΟΚΙΔΟΥ - ΚΑΖΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 6) ΒΟΪΔΟΝΙΚΟΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 7) ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 8) ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 9) ΓΛΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 10) ΖΥΜΑΡΗ ΑΘΗΝΑ 11) ΖΩΡΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 12) ΚΑΚΑΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 13) ΛΑΓΟΥΔΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 14) ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 15) ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 16) ΜΠΕΣΙΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 17) ΜΠΡΙΛΛΑΚΗ ΑΝΝΑ 18) ΠΑΝΤΕΛΕΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 19) ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20) ΠΑΤΣΙΛΙΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 21) ΣΚΟΥΛΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 22) ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 23) ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΤΡΥΦΩΝ (Απτεχ) 24) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 25) ΨΑΡΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

και τους Συμβούλους: 1) ΓΙΑΚΟΥΜΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 2) ΚΑΡΔΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ που δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα.

Προεδρεύθηκε & παρεβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Ζουλινούδης Παναγιώτης
 Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία διότι από τους 27 Συμβούλους παραβρίσκονται 25, το Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση του θέματος που περιλαμβάνεται στο διατακτικό της αποφάσεως αυτής καθώς και την ημερήσια διάταξη η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα.

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το πιο πάνω θέμα διαβάζει στο σώμα α) την απο 12/01/2011 εισήγηση του Δ/ντη της Τ.Υ. κ. Χατζηιωαννίδη Μ. με θέμα: "Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: "Κατασκευή έργων αποχέτευσης - ύδρευσης και συναφών εργασιών στη περιοχή του Άνω Περάματος - 3η φάση", η οποία έχει ως εξής:
 "Σας υποβάλλουμε:

Την με αρ. πρωτ. 11255/03-11-2010 αίτηση του αναδόχου Στυλιανού Βασιλείου με την οποία ζητά να του χορηγηθεί επιπλέον παράταση περαίωσης του πιο πάνω έργου μέχρι την 28 Φεβρουαρίου 2011 και εξηγεί τους λόγους.

Η υπηρεσία μας συνηγορεί να του δοθεί η πιο πάνω παράταση.

Παρακαλούμε για την έγκριση τους", και

β) Τη με αρ. πρωτ. 11255/03-11-2010 αίτηση παράτασης της εταιρείας "ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ", τα οποία σας επισυνάπτονται.

Το σώμα

αφού άκουσε τα πιο πάνω και μετά απο διαλογική συζήτηση.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη παράταση προθεσμίας του έργου: "Κατασκευή έργων αποχέτευσης - ύδρευσης και συναφών εργασιών στη περιοχή του Άνω Περάματος - 3η φάση", μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2011, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται πιο πάνω.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΒΕΡΥΚΟΚΙΔΟΥ - ΚΑΖΑΚΟΥ ΣΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ

- 1) ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΟΦΙΑ 2) ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3) ΒΑΜΒΟΥΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 4) ΒΑΣΣΑΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 5) ΒΟΪΔΟΝΙΚΟΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 6) ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 7) ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 8) ΓΛΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 9) ΖΥΜΑΡΗ ΑΘΗΝΑ 10) ΖΩΡΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 11) ΚΑΚΑΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 12) ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 13) ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 14) ΜΠΕΣΙΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 15) ΜΠΡΙΛΛΑΚΗ ΑΝΝΑ 16) ΠΑΝΤΕΛΕΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 17) ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18) ΠΑΤΣΙΛΙΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 19) ΣΚΟΥΛΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 20) ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 21) ΨΑΡΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΠΕΡΑΜΑ 20/1/2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ