

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

Πέραμα 31/01/2011

Προς : Δημοτικό Συμβούλιο

ΘΕΜΑ : ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Έργο « ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΩ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ»

Σε απάντηση σχετικού αιτήματος του εργολάβου του έργου : ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΩ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ και κρίνοντας εύλογους του λόγους που επικαλείται στο σχετικό αίτημα του, προτείνουμε την έγκριση της αιτούμενης παράτασης .

Ο Συντάξας


Υποθέσιμος Κώστας

Ο Διευθυντής Τ.Υ.


Μανώλης Χατζηϊωαννίδης

687
19-1-2011

T/ 19/1/2011
(Handwritten signature)

ΖΕΡΒΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΔΕ
ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ 61 – ΤΚ 176 71 ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΤΗΛ - 210 9514307, FAX – 210-7714949

ΠΡΟΣ:

ΠΕΡΑΜΑ, 19/01/2011

(Handwritten: (κω))

**ΔΗΜΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ**

Να υποβληθεί
Να διασφαλιστεί με σύμβαση με
19/1/11

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

**ΕΡΓΟ: «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΩΝ ΣΕ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΝΩ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ»,**

Κύριοι,

Η πορεία εργασιών σχετίζεται άμεσα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες ανά ημέρα, και ειδικότερα κατά τις ημέρες βροχόπτωσης δεν εκτελούνται εργασίες προς όφελος της ασφάλειας και υγιεινής εργαζομένων αλλά και των περιοίκων. Το σύνολο των ημερών βροχόπτωσης είναι 20 (είκοσι) και αναλυτικά οι ημερομηνίες παρατίθενται στον πίνακα:

11/09/2010	25/09/2010	14/10/2010	18/10/2010
26/10/2010	27/10/2010	12/11/2010	13/11/2010
11/12/2010	14/12/2010	15/12/2010	16/12/2010
17/12/2010	27/12/2010	28/12/2010	03/01/2011
04/01/2011	12/01/2011	13/01/2011	16/01/2011

Η εφαρμογή του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα πλαίσια εκτέλεσης των εργασιών προϋποθέτει τη χρήση υφιστάμενου πολυγωνομετρικού δικτύου. Δυστυχώς, πολλές από τις στάσεις ή οι εξασφαλίσεις αυτών έχουν καταστραφεί, με αποτέλεσμα την απαίτηση εκπόνησης νέων τοπογραφικών μελετών από τη μεριά του αναδόχου με ίδια έξοδα και απώλεια εργατοημερών.

Για τους παραπάνω λόγους παρακαλείται όπως μας εγκριθεί παράταση περαίωσης εργασιών κατά εξήντα ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως 09/05/2011.

Ευχαριστούμε και αναμένουμε για τις δικές σας ενέργειες

Μετά Τιμής
ΜΑΡΙΑ ΖΕΡΒΑΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΔΕ
ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ 61 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ 176 71
ΑΦΜ: 117479787 - ΔΟΥ: Α' ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΤΗΛ: 210 9514307, 211 7253479 - FAX: 210 9514307