

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡ/ΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

Πέραμα 15/ 10/2010
Αρ. πρωτ. ΔΥ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

**ΘΕΜΑ : ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΡΓΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ,
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΙΧΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΡΩΣΕΩΝ ΟΔΩΝ
(Αγ. Πάντων – Ταξιαρχών , Αγ. Τριάδος , Δραγούμη , Αρεοπόλεως κ.λ.π.)»**

Σας υποβάλλουμε :

Την με αριθμό πρωτ. 10143 / 6-10-2010 αίτηση της αναδόχου Εταιρείας Α_Θ ΤΕΧΝΙΚΗ
Λ.Ε. με την οποία ζητά να του χορηγηθεί επιπλέον παράταση περαίωσης του πιο πάνω έργου
μέχρι την 30^η Ιανουαρίου 2011 και εξηγεί τους λόγους.

Η υπηρεσία μας συνηγορεί να του δοθεί η πιο πάνω παράταση.
Παρακαλούμε για την έγκρισή τους.

Σχετικά : Απόφαση ΔΕ αρ.185/2009 (Έγκριση πρακτικού)

Ο Διευθυντής της Τ.Υ.

Μανώλης Χατζηϊωαννίδης

2368

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

Αριθ. Πρωτ. 10143
Ελήφθη την 6/10/2010

T.V
6/10/10 M

Α - Θ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Α. Ε.

ΣΟΦΙΑΣ ΣΛΗΜΑΝ 29 - 115 26 ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ 210 6990043 - ΦΑΞ 210 6990019

Τ. Κοντάρης
6/10/10
Να προωθηθεί

ΠΡΟΣ : Δήμο Περάματος
Τεχνική Υπηρεσία

ΘΕΜΑ : Παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών της εργολαβίας μας
«Έργα διαμορφώσεων κόμβων, κατασκευής κλιμάκων και τοιχίων και διαστρώσεων
οδών (Αγ. Πάντων-Ταξιαρχών, Αγ. Τριάδας, Δραγούμη Αρεοπόλεως κλπ)»

Όπως σας είναι γνωστό με τα έγγραφα μας με αριθμούς πρωτ. 9054/10-09-10 και 9051/10-09-10 προβήκαμε στη διακοπή των εργασιών του έργου του θέματος λόγω καθυστέρησης πληρωμής του 2^{ου} και 5^{ου} λογαριασμού αντίστοιχα. Οι εργασίες του έργου βρίσκονται μέχρι και σήμερα σε διακοπή αφού οι υπόψη λογαριασμοί παραμένουν ακόμη ανεξόφλητοι.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου λήγει στις 24-10-2010, ενώ οι λόγοι της διακοπής των εργασιών δεν προβλέπεται να εκλείψουν σύντομα, παρακαλούμε να μας χορηγήσετε παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 30-01-2011.

Η αιτούμενη παράταση θα δοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου α της παραγράφου 8 του άρθρου 48 του Ν 3669/2008, αφού η καθυστέρηση των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της εταιρείας μας.

Αθήνα 05-10-2010

Με τιμή

Για την ανάδοχο

ΑΒΡΑΑΜΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
«Α - Θ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Α. Ε.»
ΣΟΦΙΑΣ ΣΛΗΜΑΝ 29 - ΑΘΗΝΑ 115 26
ΤΗΛ. 210 6990043 - FAX: 210 6990019
ΑΦΜ: 992840998 - ΔΟΥ: ΦΑΞΕ ΑΘΗΝΩΝ

Αντώνιος Αβρααμίδης
Πολιτικός Μηχανικός