

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡ/ΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

Πέραμα 15 / 10 / 2010
Αρ. πρωτ. ΔΥ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


**ΘΕΜΑ : ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΝΩ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
-2^η ΦΑΣΗ»**

Σας υποβάλλουμε :

Την με αριθμό πρωτ. 10147 / 6-10-2010 αίτηση της αναδόχου Εταιρείας Α_Θ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. με την οποία ζητά να του χορηγηθεί επιπλέον παράταση περαίωσης του πιο πάνω έργου μέχρι την 31^η Δεκεμβρίου 2010 και εξηγεί τους λόγους.
Η υπηρεσία μας συνηγορεί να του δοθεί η πιο πάνω παράταση.
Παρακαλούμε για την έγκρισή τους.

Σχετικά : Απόφαση ΔΕ αρ. 8/2008 (Έγκριση πρακτικού)

Ο Διευθυντής της Τ.Υ.


Μανώλης Χατζηϊωαννίδης

2365

Αριθ. Πρωτ. 10147
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΤ. 6/30/2010 1.ν 6/10/10

M

A - Θ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Α. Ε.

ΣΟΦΙΑΣ ΣΛΗΜΑΝ 29 – 115 26 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ 210 6990043 - ΦΑΞ 210 6990019

ΠΡΟΣ : Δήμο Περάματος
Τεχνική Υπηρεσία

Καυτέρης
Να προωθηθεί!

6/10/10

ΘΕΜΑ : Παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών της εργολαβίας μας
«Κατασκευή έργων αποχέτευσης ύδρευσης και συναφών εργασιών στην περιοχή του
Άνω Περάματος – 2^η φάση»

Όπως σας είναι γνωστό με τον 3ο ΑΠΕ της εργολαβίας ενσωματώθηκαν στο έργο διάφορες πρόσθετες εργασίες για την κατασκευή των έργων αποχέτευσης μπροστά από τον υπό κατασκευή Βρεφονηπιακό Σταθμό στην οδό Αρεοπόλεως.

Η έγκριση του υπόψη 3^{ου} ΑΠΕ καθυστέρησε σημαντικά με αποτέλεσμα να ήταν αδύνατη, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί κατασκευής των Δημοσίων Έργων, η εκτέλεση των υπόψη υπερσυμβατικών εργασιών μέσα στην εγκεκριμένη αρχική προθεσμία περαίωσης του έργου που έληξε την 14-08-2010.

Πέραν των παραπάνω, οι εργασίες του έργου έχουν ήδη διακοπεί, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 9 του άρθρου 53 και 3 του άρθρου 62 του Ν 3669/2008 (Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων), λόγω καθυστέρησης πληρωμής του 2^{ου} και 8ου λογαριασμού.

Κατόπιν των παραπάνω παρακαλούμε να μας χορηγήσετε παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 31-12-2010.

Η αιτούμενη παράταση θα δοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου α της παραγράφου 8 του άρθρου 48 του Ν 3669/2008, αφού η καθυστέρηση των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της εταιρείας μας.

Αθήνα 05-10-2010

Με τιμή

Για την ανάδοχο

ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΗΛΕΥΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
«Α.Θ.Τ.Ε.Ε.»
ΣΟΦΙΑΣ ΣΛΗΜΑΝ 29 - ΑΘΗΝΑ, 115 26
ΤΗΛ. 210 6990043 - ΦΑΞ: 210 6990019
ΚΩΔ. 997849887 - Δ.Ο.Υ. ΟΑΔΕ ΑΘΗΝΩΝ

Αντώνιος Αβραμίδης
Πολιτικός Μηχανικός