

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΠΕΡ/ΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

Πέραμα 12 / 1 / 2011  
Αρ. πρωτ. ΔΥ

**ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΘΕΜΑ : ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ  
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  
ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΝΩ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ  
-3<sup>Η</sup> ΦΑΣΗ»**

Σας υποβάλλουμε :


Την με αριθμό πρωτ. 11255 / 3-11-2010 αίτηση του αναδόχου Στυλιανού Βασιλείου με την οποία ζητά να του χορηγηθεί επιπλέον παράταση περαίωσης του πιο πάνω έργου μέχρι την 28 Φεβρουαρίου 2011 και εξηγεί τους λόγους.

Η υπηρεσία μας συνηγορεί να του δοθεί η πιο πάνω παράταση.

Παρακαλούμε για την έγκρισή τους.

Σχετικά : Απόφαση ΔΕ αρ. 30/2010 ( Έγκριση πρακτικού )

Ο Διευθυντής της Τ.Υ.

  
Μανώλης Χατζηγιωαννίδης

2521

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ  
Αριθ. Πρωτ. 11255  
03-11-2010

**ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ**  
**ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Α.Π.Θ. - Ε.Δ.Ε.**  
ΙΕΡΟΥ ΛΟΧΟΥ 10, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ.: 15124  
ΤΗΛ.-FAX: 2102589903

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Υ.Υ.  
3/11/10

**Θ Ε Μ Α :** ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ:  
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ  
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΝΩ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - 3<sup>η</sup> ΦΑΣΗ»

Παρακαλούμε όπως μας χορηγηθεί χρονική παράταση μέχρι **28/2/2011** για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου. Οι λόγοι για τους οποίους αιτούμεθα την χρονική παράταση είναι αφ' ενός η προσωρινή διακοπή εκτέλεσης των εργασιών (σχετικό έγγραφό μας με αριθ. πρωτ. 10910/25-10-10) και αφ' ετέρου η σύνταξη ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (Α.Π.) ο οποίος θα περιλάβει:

1. Αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών σε σχέση με την αρχική μελέτη και έχουν προκύψει κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου.
2. Σύνταξη νέων τιμών για εργασίες που είναι απαραίτητες να γίνουν κατά την πορεία εκτέλεσης του έργου (εκσκαφές ορυγμάτων για βάθος ορύγματος άνω των 4,00 μ. κλπ).

Υπενθυμίζουμε ότι ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών είναι η 18-11-2010.

*ακριβέστερα*  
*να αναλυθεί στη Γραμμή*  
*με διατάξεις*  
*θα προμηθευθούν*  
*από τα ίδια διατάξεις*  
*αφού είναι δυνατό να*  
*εξοφληθούν*  
*παρατάσει*  
*αφού αυτός*  
*πρόσ. παρατάσει*  
*αφού αυτός*  
*εξοφληθεί από τον πρώτο*  
*πληρωθεί*  
*των πρώτων*  
*3/11/10*

Μαρούσι 3/11/2010  
ΜΕ ΤΙΜΗ  
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

**ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ**  
**ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Α.Π.Θ.**  
ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΙΕΡΟΥ ΛΟΧΟΥ 10 ΜΑΡΟΥΣΙ 15124  
ΑΦΜ: 042014203 ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ  
ΤΗΛ.-FAX: 210 2589903