

ΘΕΜΑ ΔΙΚ Δ. 2 → Μ. Ν. Σωτήρης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡ/ΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

Πέραμα 28 / 2 / 2011
Αρ. πρωτ. ΔΥ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


ΘΕΜΑ : ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «65^η ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ»

Σας υποβάλλουμε :

Την με αριθμό πρωτ. 29069 / 18-2-2011 αίτηση της αναδόχου εταιρείας « ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. » με την οποία ζητά να του χορηγηθεί επιπλέον παράταση περαίωσης του πιο πάνω έργου (Λήξη προθεσμίας του έργου 1^{ης} Παράτασης : 28 Φεβρουαρίου 2011) μέχρι την 31^η Μαρτίου 2011 και εξηγεί τους λόγους.
Η υπηρεσία μας συνηγορεί να του δοθεί η πιο πάνω παράταση.
Παρακαλούμε για την έγκρισή τους.

Σχετικά : Απόφαση ΔΕ αρ. 187/2010 (Έγκριση πρακτικού)

Ο Διευθυντής της Τ.Υ.


Μανώλης Χατζηϊωαννίδης

2069

18/2/2011

T-Y, η Αντιδήμαρχο
Για έργα
18-2-11

178

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΑΚΤΑΙΩΝ 2 – Τ.Κ. 173 41 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΗΛ: 210 9322234, ΦΑΞ: 210 9359210

Αθήνα, 17/02/2011

Σκεπτική
21/2/11

Προς: ΔΗΜΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

Υπόψη: Επιβλέποντα έργου

ΕΡΓΟ: «65^η ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ»

ΘΕΜΑ: Αίτηση για χορήγηση παράτασης ημερομηνίας αποπεράτωσης των εργασιών του έργου της επικεφαλίδας

Παρακαλούμε για την έγκριση χορήγησης παράτασης της προθεσμίας των εργασιών του έργου: 65^η ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ του οποίου είμαστε ανάδοχοι μέχρι τις 31/03/2011, λόγω μεγάλου όγκου εργασιών καθώς επίσης και της κωλυσιεργίας της Νομαρχίας Πειραιά και του Ο.Α.Σ.Α. για αδειοδότηση τομής δρόμων που υπάγονται στην δικαιοδοσία τους.

Με τιμή,
Για την ανάδοχο εταιρία

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΚΤΑΙΩΝ 2 - ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 173 41
ΑΦΜ: 999890592 - ΔΟΥ: ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΗΛ.: 210 93 22 234 - ΦΑΞ: 210 93 59 210

Γεώργιος Καφρίτσας
Νόμιμος Εκπρόσωπος